



รายละเอียดวงงาน - วงเงิน

งานปรับปรุงโครงสร้างโรงงานต้นแบบนวัตกรรมผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวน 2 วงงาน 120 วัน

ราคางานก่อสร้าง 1,745,000.00 บาท

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 523,500.00 บาท

งานทั่วไป

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างและรายชื่อผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- นำเสนอขออนุมัติขนาดเสาเข็มตอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานคอนกรีตโครงสร้าง ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานเหล็กรูปพรรณ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานทาสีต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานประตู-หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานฝ้าเพดาน ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานพื้น ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานไฟฟ้าและประปา ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานระบบแก๊ส ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานรื้อบัวผนังพร้อมปรับให้เป็นส่วนโค้ง Epoxy ทั้งอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแก้ไขพื้นกระเบื้องห้องต้ม/ผสม/กรองน้ำยา/ห้องบรรจุน้ำยา/ห้องผสมเปียก ให้เป็นพื้นขัดมัน Epoxy ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานกันผนังห้องเก็บบรรจุภัณฑ์และติดตั้งแอร์ลิคห้องวัตถุดิบเพิ่มเติม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อผนังกันบริเวณสำหรับล้าง ห้องล้างอุปกรณ์การผลิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับดินพร้อมขนทิ้ง และเทคอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- จัดทำรายชื่อ ผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
 - ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



รายละเอียดวงเงิน - วงเงิน

งานปรับปรุงโครงสร้างโรงงานต้นแบบนวัตกรรมผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพะเยา จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 70.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 1,221,500.00 บาท

- งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบระบายน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานค่อรีงพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบแก๊ส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนที่เหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามสัญญา

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ส่ง As-Built Drawing ของงานทั้งหมด และรวบรวม As-Built Drawing ฉบับ สมบูรณ์ทั้งหมด ลง Flash drive จำนวน 1 ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป