



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จำนวน 6 งวดงาน 360 วัน
ราคางานก่อสร้าง 15,000,000.00 บาท

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 4,500,000.00 บาท

งานทั่วไป

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างและรายชื่อผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ทำงานติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ
- นำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้างฐานราก,ตอม่อเข้ามาเตรียมไว้ ณ โรงเรือนเก็บวัสดุ
- ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณสุขโคกพร้อมติดตั้งมาตรวัดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานคอนกรีตโครงสร้าง ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานเหล็กรูปพรรณ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานทาสีต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานประตู-หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานฝ้าเพดาน ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานพื้น ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานผนัง ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานไฟฟ้า ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานประปา ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานสุขภัณฑ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

งานปรับปรุงอาคาร 8 วิทยาศาสตร์

งานต่อเติมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้นที่ 1

- งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ เเทเอ็นทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการฉาบปูนภายใน+ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องไวนิล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กันชื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี อะคริลิคฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี อะคริลิคผนังภายใน+ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๐๖๓

๐๖๓ ๐๖๓ ๐๖๓



รายละเอียดงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานปรับปรุงห้อง 834 ชั้นที่ 3

- งานรื้อย้ายประตูไม้เดิมพร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อย้ายผนังเดิมพร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู ALUMINIUM ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี อะคริลิกฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี อะคริลิกผนังภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบประปา
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโต๊ะห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโต๊ะผู้สอน+เก้าอี้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอ่างล้างจาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งชั้นวางสินค้า MicroRack Double Rack ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานโถงทางเดิน

- งานรื้อย้ายพื้นไม้เดิมพร้อมโครง พร้อมขนย้าย ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อย้ายฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนย้าย โถงภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บชิ้นขนทิ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นไม้สำเร็จรูป พร้อมโครงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเหล็กรีดลอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานห้องน้ำ ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4

- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เดิมพร้อมขนย้าย
- งานรื้อถอนโถปัสสาวะชายเดิมพร้อมขนย้าย
- งานรื้อถอนสายอ่อนชำระเดิมพร้อมขนย้าย
- ประตูและฉากกั้นใช้ผนังสำเร็จรูปเดิมพร้อมขนย้าย
- งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู ALUMINIUM ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู UPVC ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโถชักโครกชนิดนั่งราบ แบบ FLUSH TANK ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมปลั๊กวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสายฉีดชำระสายอ่อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูและฉากกั้นใช้ผนังสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๐๖๓

๐๖๓ ๐๖๓ ๐๖๓



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องประชุม ชั้นที่ 2

- งานรื้อประตูไม้เดิมพร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อหน้าต่างกระจกเดิมพร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบและกรอบบานหน้าต่าง ALUMINIUM ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู ไม้สัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารพร้อมทดสอบและส่งผลทดสอบทุกระบบแล้วเสร็จ

งานอื่นๆ

- งานติดตั้งตะแกรงกันนก ตะข่ายถัก PP พร้อมโครง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อย้ายผนังแผ่น metal sheet เกร็ดระบายอากาศ เดิมพร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังแผ่นเหล็กรีดลอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการถาวร ชั้นที่ 1 บริเวณห้องด้านหน้าอาคาร

- งานรื้อผนังหน้าต่างกระจกเดิมพร้อมขนย้าย
- งานก่ออิฐ เเทเอ็นทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการฉาบปูนภายใน+ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี อะคริลิคผนังภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานหลังคาบริเวณห้องฟิตเน็ตเก่า

- งานติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ หลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา เมทัลชีท ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง Sidding เมทัลชีท ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- จัดทำรายชื่อ ผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็นชอบและอนุมัติ
 - ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

(Signature)

(Signature) จันทนา กุศล



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 3,000,000.00 บาท

งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

- งานรื้อหลอดไฟเดิม พร้อมติดตั้งที่เดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อหลังคาเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา เมทัลชีท ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง Sidding เมทัลชีท ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเหล็กกริดลอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ชนิดมีรูลดเสียงสะท้อนยึดด้วยกรูแผ่น Glass Matt ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้อโรคพร้อมเก็บกวาดขึ้นฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 11 อาคารเรียนรวม

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ชั้นที่ 6 และหลังคา

- งานรื้อหลอดไฟเดิม พร้อมติดตั้งที่เดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคากระเบื้องว่าว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กันชื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี อะคริลิคฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องที่ปรึกษาบัณฑิต ชั้น G
- งานก่ออิฐ เเทเอ็นทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการฉาบปูนภายใน+ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งม่าน UV +ม่านโป๊ว ห่วงตาไก่ พร้อมราว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี อะคริลิคผนังภายใน+ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

Signature

Signature นาย ก. ก.



รายละเอียดวงงาน-วงเงิน
งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานปรับปรุงห้องพยาบาล ชั้น G

- งานก่ออิฐ เเทเอ็นทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการฉาบปูนภายใน+ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งม่าน UV +ม่านโปร่ง ห่วงตาไก่ พร้อมราว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี อะคริลิคผนังภายใน+ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารพร้อมทดสอบและส่งผลทดสอบทุกระบบแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

(Signature)

(Signature) (นาย ก. ก.)



รายละเอียดงวดงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 750,000.00 บาท

งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบเมนไฟฟ้าภายในอาคารปฏิบัติการดนตรี อาคาร 3

งานเดินสายไฟฟ้างานระบบเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานติดตั้งโครงเหล็กครอบ ระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเดินสายไฟฟ้าในและอาคารพร้อมทดสอบและส่งผลทดสอบทุกระบบแล้วเสร็จ

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 12 วิทยาศาสตร์

งานซ่อมแซมหลังคา และพื้นดาดฟ้า

งานติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ หลังคาชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานมุงหลังคา เมทัลชีท ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานซ่อมแซมผนังกระจกน้ำรั่วซึม และผนังที่รั่วซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานทำความสะอาดพื้นผิวและปรับพื้นเดิมดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานพื้นซีเมนต์ทากันซึม Flex Shield ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทาสีโครงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องปฏิบัติการ ทางเคมี 1 ห้อง 302 ชั้นที่ 3

งานรื้อหลอดไฟเดิม พร้อมติดตั้งที่เดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานรื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานทาสี อะคริลิกฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

(Signature)



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน
 งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่
 398 หมู่ 3 ตำบลยานมตรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 2,250,000.00 บาท

งานปรับปรุงอาคาร 4 เกษตร

งานรื้อย้ายประตูเดิมพร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานรื้อย้าย หลังคา POLY CABONATE SHEET ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานรื้อหลังคาเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานรื้อย้ายโถชักโครกชนิดนั่งราบ แบบ FLUSH TANK ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานรื้อย้ายโถปัสสาวะชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานรื้อย้ายสายฉีดชำระสายอ่อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานรื้อย้ายตะแกรงระบายน้ำที่พื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานรื้อย้ายเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวหน้าด้วยกระเบื้องเซรามิกขนาดตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเก็บชิ้นกชนทิ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานรื้อย้ายพื้นกระเบื้องเดิม พร้อมขนย้าย ห้องเรียน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานมุงหลังคา POLY CABONATE SHEET ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานปูพื้นพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โถชักโครกแบบนั่งราบสองชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โถปัสสาวะชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สายฉีดชำระสายอ่อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานติดตั้งตะแกรงกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๐๖๕

๖๕ (๖๖๖) ๖๖๖



รายละเอียดงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานปรับปรุงอาคาร 5 เกษตร

- งานลอกท่อระบายน้ำรอบอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อย้ายประตูเหล็กบานม้วนเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อย้ายฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อย้ายอ่างล้างหน้าชนิดฝังในเคาน์เตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อย้ายโถชักโครกชนิดนั่งราบ แบบ FLUSH TANK ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อย้ายสายฉีดชำระสายอ่อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อย้ายซิงค์สแตนเลสล้างจาน พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อหลังคาเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมท่อระบายน้ำทิ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา เมทัลชีท ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูเหล็กม้วน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นฝ้าเคลือบสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- อ่างล้างหน้าชนิดฝังในเคาน์เตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- โถชักโครกแบบนั่งราบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- สายฉีดชำระสายอ่อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซิงค์สแตนเลสล้างจาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารพร้อมทดสอบและส่งผลทดสอบทุกระบบแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

Signature

Signature (สัญญา กวดหว)



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 750,000.00 บาท

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 10 ส่นอ.

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ชั้นที่ 6 และหลังคา

งานรื้อย้ายหลอดไฟเดิมพร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานถนนคอนกรีต บริเวณทางเดินเชื่อมโรงอาหารกับอาคาร 10

งานปรับพื้นที่ถมดินพร้อม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.หล่อใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ปรับปรุงห้องเก็บของการเงิน ชั้นที่ 4

งานติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู ALUMINIUM ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ปรับปรุงห้องฝ้ายยานพาหนะ บริเวณที่จอดรถ ชั้นที่ 1

งานติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู ALUMINIUM ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานปรับปรุง ชั้นที่ 3 ห้องเลขหา,ห้องอธิการ,โถงลิฟท์

งานรื้อหน้าต่างบานเกร็ดกระจกเดิมพร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานปูกระเบื้องไวนิล ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(Signature) นาย ก. ก.



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน
งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 7 เทคโนโลยี

งานรื้อหลอดไฟเดิม พร้อมติดตั้งที่เดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานรื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานรื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเดิม พร้อมขนย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานมุงหลังคา กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กันชื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานทาสี อะคริลิกฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

(ลายเซ็น)
(ลายเซ็น)
(ศุภรดา ฤกษ์)



รายละเอียดวงจางาน-วงจางเงิน
งานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร และสถานที่
398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอยุพะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 3,750,000.00 บาท

งานปรับปรุงถนนคอนกรีต คสล. ย่านมัทรี

- งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่พร้อมไหล่ทาง สาย A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่พร้อมไหล่ทาง สาย B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่พร้อมไหล่ทาง สาย C ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่พร้อมไหล่ทาง สาย D ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวาล์วประตู พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ



งานปรับปรุงพื้นคอนกรีต คสล. ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ย่านมัทรี

- งานปรับพื้นที่บริเวณด้านหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่บริเวณด้านหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานงานปรับพื้นที่บริเวณด้านหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่บริเวณด้านหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



คณาจารย์